



**Aktenvermerk / Protokoll zum BV**

**Erschließung des Nbg. „Schleidt 2. BA“ in der OG Oelsberg**

**Tiefbauarbeiten**

**Datum :** 05.11.2018, 14:30 Uhr  
**Besprechungsort:** Baustelle

<b>Teilnehmer :</b>	<b>von:</b>	<b>Verteiler :</b>	<b>Tel:</b>
Herr Solinski Herr Häffele	VGW Nastätten VGW Nastätten	VGW Nastätten	
Herr Bgm. Hilgert Herr Beeres Herr Th. Hamm Herr Jürgenliemk	OG Oelsberg OG Oelsberg BU Hamm IB Leyendecker	VGW Wasser KA Mühlbachtal OG Oelsberg  BU Hamm IB Leyendecker	

**Gegenstand der Besprechung:**

Die BU Hamm hat die Arbeiten am 09.07. aufgenommen.

Die Durchführung der Arbeiten entspricht z. Zt. den Anforderungen im Hinblick auf Arbeitsschutz und /-sicherheit.

**1. Stand Kanalbauarbeiten**

Die Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen.  
TV-Befahrung der Rohrleitungen ist durchgeführt, Ergebnisprotokolle stehen aus  
Dichtigkeitsüberprüfung der Rohrleitungen und Bauwerke ist veranlasst  
Verdichtungsüberprüfungen, Rammsondierungen, sind durchgeführt, Ergebnisprotokolle stehen aus

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

**2. Stand Wasserleitungsbauarbeiten**

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

**3. Stand Wasserleitungsbauarbeiten**

./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

Die Arbeiten zum Anschluss der Druckerhöhungsanlage Johannesdell wurden wiederholt gemeinsam mit dem Nachunternehmen, Fa. GSH, besprochen und abgestimmt  
Arbeiten werden voraussichtlich im Laufe KW 46 aufgenommen

#### **4. Stand Straßenbauarbeiten-Baustraße Verlängerung Johannesdell**

Arbeiten exklusive Gelände- bzw. Böschungsprofilierungen abgeschlossen

##### **Bauteil Fußweg:**

Arbeiten mit Ausnahme

- Arbeitsraumverfüllungen und Geländeprofilierungen
- bitu. Arbeiten

abgeschlossen.

Arbeitsraumverfüllungen und Geländeprofilierungen wurden, auch mit den Anliegern, abgestimmt

Baubedingt notwendig entfernte Grenzsteine sind wiederherzustellen

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

#### **5. Stand Straßenbauarbeiten-Baustraße Verlängerung An der Hohl**

Arbeiten exklusive Gelände- bzw. Böschungsprofilierungen abgeschlossen

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

Koblenz, den 08.11.2018

**INGENIEURBÜRO  
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

*Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.*