



Aktenvermerk / Protokoll zum BV

Ausbau der Ortsstraßen „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

Tiefbauarbeiten

Datum : 21.11.2017, 14:00 Uhr
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Beeres	OG Oelsberg	OG Oelsberg	
Herr Häfele	VGW Nastätten	VGW Nastätten	
		VGW Wasser	
		KA Mühlbachtal	
Herr Th. Hamm	BU Hamm	BU Hamm	
Herr Priestersbach	BU Hamm		
Herr Strubel	IB Leyendecker	IB Leyendecker	

Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen.

Stand der Bauarbeiten

Kanalbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Überprüfung und Dichtigkeitsüberprüfungen sind zwischenzeitlich durchgeführt, Ergebnisprotokolle liegen vor

Mangelbeseitigung ist teilweise durchgeführt, Dokumentation und ergänzende Stellungnahmen des AN stehen aus

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Straße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Befahrung und Dichtigkeitsüberprüfungen sind beim IB Kämpfer angemeldet

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten

Bauteil - Auf dem Grund/Mittelstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Str.

- Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Nastätter Straße

- Arbeiten stehen unmittelbar vor der Fertigstellung, voraussichtlich bis Mitte KW 48
- Ergebnisse der Dichtigkeitsüberprüfung der Mikrobiologie, ohne Beanstandung

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Straßenbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Weberstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Nastätter Straße

- Aufbruch des Oberbaus, Aushub des anstehenden Bodens, einbringen der Untergrundstabilisierung und 1. Lage FSS ist zu ca. 95% ausgeführt.
- Randeinfassungen, Rinnen und Borde, ca. 90 % ausgeführt
Fertigstellung geplant bis Mitte KW 49

Der Einbau der bitu. Tragschicht ist witterungsabhängig im Laufe KW 50 geplant

Kaiser Geotechnik sind die Verdichtungsüberprüfungen, Rammsondierungen und Lastplattendruckversuche, angezeigt

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- Zaunelemente als auch Pfosten/Pfostenschuhe Hs.-Nr. 8(Grote) sind morsch, zum Wiedereinbau ungeeignet(ähnlich wie beim Ausbau der Mittelstr. 1. BA)
In Abstimmung mit der OG werden „Neue Bauelemente“ geliefert und montiert
Es entstehen zusätzliche Materialkosten in Höhe von ca. netto € 350,00 – 375,00
- Auf Anordnung der OG wird in der Nastätter Straße Höhe Hs.-Nr. 10 in den Nebenanlagen eine Fußgängerfurt, Bordabsenkung auf 2 cm mit taktilen Platten, beauftragt.
Die Lage wurde vor Ort angezeigt, die Abrechnung hat separat zu erfolgen.

Koblenz, den 23.11.2017

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.