



Aktenvermerk / Protokoll zum BV

Ausbau der Ortsstraßen „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

Tiefbauarbeiten

Datum : 03.08.2017, 12:00 Uhr
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Kratz	VGW Nastätten	OG Oelsberg	0171 4013 387
Herr Th. Hamm	BU Hamm	VGW Nastätten	
Herr Priestersbach	BU Hamm	BU Hamm	0170 2272 856
Herr Fischer	Fa. GSH		
Herr Strubel	IB Leyendecker	IB Leyendecker	

Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen. Die Urkalkulation liegt in Nastätten vor, der Bauzeitenplan ist im Baustellenbüro veröffentlicht. Die Arbeiten werden z. Zt. im Rahmen der Angaben des Bauablaufplans ausgeführt

Stand der Bauarbeiten

Kanalbauarbeiten

- Kanalbauarbeiten –Sammelleitungen/Bauwerke- in der Mittelstraße sind abgeschlossen
- Erneuerung der MW-Kanalhausanschlüsse ist abgeschlossen
- Verdichtungsüberprüfungen(Rammsondierungen) wurden zwischenzeitlich durchgeführt, Ergebnisprotokolle liegen vor
- TV-Überprüfung und Dichtigkeitsüberprüfungen sind zwischenzeitlich durchgeführt, Ergebnisprotokolle liegen vor
- Kanalbauarbeiten –Sammelleitungen/Bauwerke- Bauteil „Auf dem Grund bis Weberstraße“ sind abgeschlossen
- Erneuerung der MW-Kanalhausanschlüsse ist abgeschlossen

TV-Befahrung und Dichtigkeitsüberprüfung vor genanntem Ausbauteil wird von der Bauüberwachung beim IB Kämpfer für ab Mitte KW 34 veranlasst

- Baubeginn der Kanalbauarbeiten „Auf dem Grund bis Nastätter Straße“ ist für Mitte KW 32 geplant

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten - Auf dem Grund/Mittelstraße

Wasserleitungsbauarbeiten in der Mittelstraße sind abgeschlossen

Auf dem Grund bis Weberstraße

- Notversorgung ist montiert
- Ortsnetzleitung da 125 mm ist verlegt

Dichtigkeitsüberprüfung ist erfolgreich durchgeführt, Wasserprobe ist gezogen-Ergebnis liegt voraussichtlich Montag, 07.08. vor

Auf dem Grund bis Nastätter Str.

- Installation der Notversorgung ist für Anfang KW 32 geplant

Der W-HA Anwesen B. Steeg wurde einvernehmlich abgestimmt. Es wird ein von Hr. Steeg vorverlegtes Leerrohr einschl. Wanddurchführung genutzt.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten - Nastätter Straße

- ./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Straßenbauarbeiten Mittelstraße

- Aufbruch des Oberbaus, Aushub des anstehenden Bodens, einbringen der Untergrundstabilisierung einschl. 1. Lage FSS ist zu ca. 95 % erbracht
- Anschlußleitungen der Straßenabläufe sind verlegt, Abläufe versetzt
- Die Straßenleuchte am Wendehammer ist plangemäß umgesetzt
- Talseitiger TB ist zu ca.80% versetzt
- Palisaden mit Borden und Leistenstein ca. 25 % versetzt

Straßenbauarbeiten Auf dem Grund(ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Weberstraße)

- Es wurden zwei Probefelder zwecks Überprüfung der Tragfähigkeit des Untergrundes festgelegt die entsprechenden Lp's wurden durch Kaiser Geotechnik durchgeführt
Empfehlung: Untergrundstabilisierung d = 30-40 cm(gemäß LV 30 cm)
- Aufbruch des Oberbaus, Aushub des anstehenden Bodens, einbringen der Untergrundstabilisierung einschl. 1. Lage FSS ist erbracht
- Anschlußleitungen der Straßenabläufe sind vorgestreckt
- Die notwendige Grenzanzeige wird von der Bauüberwachung in Abstimmung mit dem AN kurzfristig veranlasst.

Abstimmung mit Hr. Bgm. Hilgert, Hr. Beeres, Hr. Krüger, Hr. Hamm vom 28.07.:

Im Einmündungsbereich „Auf dem Grund / Mittelstraße“ wird die Pflasterrinne durchgesetzt

Auf Grund unzureichender Überdeckung werden im Auftrag und auf Rechnung der Syna ab Einmündung Weberstraße bis oberhalb Trafo Kabel tiefer bzw. umverlegt.

Dauer der zusätzlichen Arbeiten ca. 3-4 AT

Straßenbauarbeiten Auf dem Grund(ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Nastätter Straße)

- Die Straßenleuchte Höhe Zufahrt Hs.-Nr. 9(Beeres) wird aus dem Zufahrtbereich Richtung Nastätter umgesetzt(Abstimmung mit Syna erfolgt)

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- Im unmittelbaren Anschlußbereich der Str. A.d. Grund zur Weberstraße ist keine regelkonformer Straßenausbau festzustellen.
Der Anschlußbereich wird ca. 3,00 – 4,00 m in Richtung Webestraße verschoben.

**Auf Grund besonderer Terminzwänge werden wir anstatt Dienstag, 08.08. 14:00 Uhr
Montag, 07.08., 15:30 Uhr
auf der Baustelle sein. Wir bitten um Verständnis,
Danke**

Koblenz, den 04.08.2017

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.