

Aktenvermerk / Protokoll zum BV

Erschließung des Nbg. Schleidt 2. BA“ in der OG Oelsberg

Tiefbauarbeiten

Datum :	03.05.2018, 15:00 Uhr		
Besprechungsort:	Baustelle		
Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Solinski	VGW Nastätten	VGW Nastätten	06772 20271
Herr Häffele	VGW Nastätten		06772 80277
		VGW Wasser	
		KA Mühlbachtal	
		OG Oelsberg	
Herr Hummel, 1. Beigeordneter	OG Oelsberg		
Herr Beeres	OG Oelsberg		
Herr Röhrig	Syna Lahnstein		0162 285 8384
Herr Schrank	Syna Lahnstein		
Herr Christmann	Telekom Wiesbaden	Telekom Wiesbaden	
Herr Th. Hamm	BU Hamm	BU Hamm	0170 227 2858
Herr Strubel	IB Leyendecker	IB Leyendecker	0171 631 6320

Gegenstand der Besprechung: Baustelleneinweisung

Zu o. g. BV fand Heute die Baustelleneinweisung statt. Der Auftrag zur Durchführung der Tiefbauarbeiten, VGW und OG, an die BU Hamm ist erteilt, unterschriebene Auftragschreiben sind ausgetauscht.

Die Ausführungsplanung wurde den VGW und der Ortsgemeinde je 2-fach in Papierform einschließlich pdf-Dateien auf CD-rom übergeben.

Die Planunterlagen 2-fach in Papierform wurden dem AN übergeben.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Anfang / Mitte Juli, spätestens in KW 29, aufgenommen, vom AN unbedingt vorher schriftlich anzuzeigen, Fertigstellung der Arbeiten bis spätestens Ende November 2018 ist erforderlich. Eventuell geplante Nachunternehmer sind zwingend im Vorfeld schriftlich anzuzeigen.

AN-Bauleiter ist Herr Thomas Hamm, Tel. 0170 227 2858, der Polier wird unmittelbar vor Baubeginn benannt.

Ein regelmäßiger, gemeinsamer Baustellentermin, AG-AN-OG-eventuell Anlieger und Bauüberwachung, wird unmittelbar nach Baubeginn vereinbart.

Auf der Baustelle ist ein detailliertes Bautagebuch zu führen und wöchentlich der Bauüberwachung zu übergeben, die Vorlage der Urkalkulation und eines Baufristen- bzw. Ablaufplans ist erforderlich, wir erwarten die Unterlagen kurzfristig.

Ggf. können die anfallenden Erdaushubmassen in den parallel zum Nbg. geplanten Lärmschutzwall verbracht werden, hierzu bitten wir um entsprechende Infos

Arbeiten für Telekom und Syna werden ggf. im Nachgang separat an die BU Hamm erteilt. Vertreter der SM Bogel und INEXIO nahmen am Termin nicht teil.

1. Stand Kanalbauarbeiten

./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

2. Stand Wasserleitungsbauarbeiten

./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

3. Stand Wasserleitungsbauarbeiten

./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

4. Stand Straßenbauarbeiten-Baustraße Verlängerung Johannesdell

./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

5. Stand Straßenbauarbeiten-Baustraße Verlängerung An der Hohl


./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

Koblenz, den 04.05.2018

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.