



## Aktenvermerk / Protokoll zum BV

# Erschließung des Nbg. Schleidt 2. BA“ in der OG Oelsberg

### Tiefbauarbeiten

Datum : 30.07.2018, 14:30 Uhr  
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Häffele	VGW Nastätten	VGW Nastätten	
Herr Bgm. Hilgert	OG Oelsberg	VGW Wasser	
		KA Mühlbachtal	
		OG Oelsberg	
Herr Priestersbach	BU Hamm	BU Hamm	
Herr Jürgenliemk	IB Leyendecker	IB Leyendecker	

### Gegenstand der Besprechung: Baustelleneinweisung

Die BU Hamm hat die Arbeiten am 09.07. aufgenommen.

Die Durchführung der Arbeiten entspricht z. Zt. den Anforderungen im Hinblick auf Arbeitsschutz und /-sicherheit.

### 1. Stand Kanalbauarbeiten

Kanaltrasse im Nbg. wurde am 16.07. abgesteckt  
Anschlüsse an Bestand, SW und RW, im „Johannesdell“ sind hergestellt  
Schächte S-01 und R-01 sind versetzt  
Kanalhaltungen S-01 – S-02 und R-01 – R-02 sind hergestellt  
Schächte S-02 und R-02 sind versetzt  
Kanalhaltungen S-02 – S-03 und R-02 – R-03 sind hergestellt  
Schächte S-03 und R-03 sind versetzt  
Kanalhaltungen S-03 – S-04 und R-03 – R-04 sind hergestellt  
Schächte S-04 und R-04 sind versetzt

### Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

### 2. Stand Wasserleitungsbauarbeiten

./.

### Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

### 3. Stand Wasserleitungsbauarbeiten

./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

Die Arbeiten zum Anschluss der Druckerhöhungsanlage Johannesdell wurden gemeinsam mit dem Nachunternehmen, Fa. GSH, besprochen und abgestimmt

**4. Stand Straßenbauarbeiten-Baustraße Verlängerung Johannesdell**

Mutterbodenabtrag ausgeführt  
 Bodenabtrag/Abfuhr ausgeführt  
 Untergrundstabilisierung gemäß Ergebnis der Lastplattendruckversuche vom 09.07. und Empfehlungen Kaiser Geotechnik ausgeführt  
 Ergänzende Untergrundstabilisierung gemäß Ergebnis OT vom 18.07. ist ausgeführt  
 ca. 10 - 20 cm FSS eingebracht  
 die eingebrachten Mineralgemische, sowohl der Grobschlag als auch der FS sind stark entmischt, hier ist umgehend zur Verbesserung entsprechendes Stützkorn nachzudecken

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

Wegen offensichtlicher Defizite bezüglich der Tragfähigkeit des Erdplanums wurde einvernehmlich, entgegen der Empfehlungen Kaiser Geotechnik entschieden, auch im Bereich von Station ca. 0+165 – Ausbauende eine Bodenstabilisierung von 35 cm einzubringen

**Wir verweisen ausdrücklich auf die Anweisung vom 18.07., die eingebrachten Mineralgemische wegen der starken Entmischung, mit entsprechendem Stützkorn nachzudecken.**

**5. Stand Straßenbauarbeiten-Baustraße Verlängerung An der Hohl**

Mutterbodenabtrag ausgeführt  
 Bodenabtrag/Abfuhr ausgeführt  
 Untergrundstabilisierung gemäß Leistungsbeschreibung ausgeführt  
 ca. 15 cm FSS eingebracht

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

Koblenz, den 31.07.2018

**INGENIEURBÜRO  
 LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

*Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.*