



Aktenvermerk / Protokoll zum BV

Erschließung des Nbg. „Schleidt 2. BA“ in der OG Oelsberg

Tiefbauarbeiten

Datum : 27.08.2018, 14:30 Uhr
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Häftele	VGW Nastätten	VGW Nastätten VGW Wasser KA Mühlbachtal OG Oelsberg	
Herr Hummel	OG Oelsberg		
Herr Beeres	OG Oelsberg		
Herr Röhrig	Syna	Syna	
Herr Th. Hamm	BU Hamm	BU Hamm	
Herr Becker	BU Hamm		
Herr Jürgenliemk	IB Leyendecker	IB Leyendecker	

Gegenstand der Besprechung: Baustelleneinweisung

Die BU Hamm hat die Arbeiten am 09.07. aufgenommen.

Die Durchführung der Arbeiten entspricht z. Zt. den Anforderungen im Hinblick auf Arbeitsschutz und /-sicherheit.

1. Stand Kanalbauarbeiten

Kanaltrasse im Nbg. wurde am 16.07. abgesteckt
Anschlüsse an Bestand, SW und RW, im „Johannesdell“ sind hergestellt
Schächte S-01 und R-01 sind versetzt
Kanalhaltungen S-01 – S-02 und R-01 – R-02 sind hergestellt
Schächte S-02 und R-02 sind versetzt
Kanalhaltungen S-02 – S-03 und R-02 – R-03 sind hergestellt
Schächte S-03 und R-03 sind versetzt
Kanalhaltungen S-03 – S-04 und R-03 – R-04 sind hergestellt
Schächte S-04 und R-04 sind versetzt
Kanalhaltungen S-04 – S-05 und R-04 – R-05 sind hergestellt
Schächte S 05 und R 05 sind versetzt

Kanalhausanschlüsse sind im Trennsystem im „Johannesdell“ exklusive Grundstück 10 verlegt
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Anforderungen aus der LB im Hinblick auf die Sicherung und Dokumentation der HA's

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

2. Stand Wasserleitungsbauarbeiten

Bauteil Johannesdell:

- Die Wasserleitung im Bauteil Johannesdell ist komplett verlegt.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

3. Stand Wasserleitungsbauarbeiten

./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

Die Arbeiten zum Anschluss der Druckerhöhungsanlage Johannesdell wurden gemeinsam mit dem Nachunternehmen, Fa. GSH, besprochen und abgestimmt

4. Stand Straßenbauarbeiten-Baustraße Verlängerung Johannesdell

Mutterbodenabtrag ausgeführt
 Bodenabtrag/Abfuhr ausgeführt
 Untergrundstabilisierung gemäß Ergebnis der Lastplattendruckversuche vom 09.07. und Empfehlungen Kaiser Geotechnik ausgeführt
 Ergänzende Untergrundstabilisierung gemäß Ergebnis OT vom 18.07. ist ausgeführt
 ca. 10 - 20 cm FSS eingebracht
 Ergänzende Untergrundstabilisierung gemäß Ergebnis OT vom 30.07. ist ausgeführt

Bauteil Fußweg:

Mutterbodenabtrag ausgeführt
 Bodenabtrag/Abfuhr ausgeführt

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

Montag, 20.08. wurden die geplanten Lampenstandorte von der Syna angezeigt
 Abstimmungsergebnis OG/Syna steht bei uns aus

Für den Fußweg wurden folgende Ausführungsänderungen festgelegt:

Der von der Treppenanlage aus gesehen linksseitige Bordstein wird als Wasserführung um 3 cm angehoben. Es werden zwei Straßenabläufe versetzt. Einer oberhalb der Treppenanlage und einer bei Station 0+030,00 (Weghälfte). Es wird eine Entwässerungsleitung verlegt mit Anschluss an den RW-Kanal in der Straße „In der Hohl“ (L = ca. 32,00 m).
 Die Kastenrinne, die Rigole und die Rasengitterplatten entlang der Tiefbordanlage entfallen.
 Kosten durch die geänderte Ausführung werden durch entfallene Leistungen gepuffert, es entstehen keine zusätzlichen Kosten.

5. Stand Straßenbauarbeiten-Baustraße Verlängerung An der Hohl

Mutterbodenabtrag ausgeführt
 Bodenabtrag/Abfuhr ausgeführt
 Untergrundstabilisierung gemäß Leistungsbeschreibung ausgeführt
 ca. 15 cm FSS eingebracht

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

Koblenz, den 29.08.2018

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Strubel', is written over a light grey rectangular background.

(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.