



**Aktenvermerk / Protokoll zum BV**

**Erschließung des Nbg. „Schleidt 2. BA“ in der OG Oelsberg**

**Tiefbauarbeiten**

<b>Datum :</b>	03.09.2018, 14:30 Uhr		
<b>Besprechungsort:</b>	Baustelle		
<b>Teilnehmer :</b>	<b>von:</b>	<b>Verteiler :</b>	<b>Tel:</b>
Herr Häffele	VGW Nastätten	VGW Nastätten	
		VGW Wasser	
		KA Mühlbachtal	
Herr Hummel	OG Oelsberg	OG Oelsberg	
Herr Beeres	OG Oelsberg		
		Syna	
Herr Priestersbach	BU Hamm	BU Hamm	
Herr Jürgenliemk	IB Leyendecker	IB Leyendecker	

**Gegenstand der Besprechung: Baustelleneinweisung**

Die BU Hamm hat die Arbeiten am 09.07. aufgenommen.

Die Durchführung der Arbeiten entspricht z. Zt. den Anforderungen im Hinblick auf Arbeitsschutz und /-sicherheit.

**1. Stand Kanalbauarbeiten**

Kanaltrasse im Nbg. wurde am 16.07. abgesteckt  
Anschlüsse an Bestand, SW und RW, im „Johannesdell“ sind hergestellt  
Schächte S-01 und R-01 sind versetzt  
Kanalhaltungen S-01 – S-02 und R-01 – R-02 sind hergestellt  
Schächte S-02 und R-02 sind versetzt  
Kanalhaltungen S-02 – S-03 und R-02 – R-03 sind hergestellt  
Schächte S-03 und R-03 sind versetzt  
Kanalhaltungen S-03 – S-04 und R-03 – R-04 sind hergestellt  
Schächte S-04 und R-04 sind versetzt  
Kanalhaltungen S-04 – S-05 und R-04 – R-05 sind hergestellt  
Schächte S 05 und R 05 sind versetzt  
Die Anschlüsse S-vorh. und R-vorh. sind hergestellt  
Kanalhaltungen S-vorh. – S-06 und R-vorh. – R-06 sind hergestellt  
Schächte S 06 und R 06 sind versetzt  
Kanalhaltungen S-06 – S-07 und R-06 – R-07 sind hergestellt  
Schächte S 07 und R 07 sind versetzt

Kanalhausanschlüsse sind im Trennsystem im „Johannesdell“ exklusive Grundstück 10 verlegt  
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Anforderungen aus der LB im Hinblick  
auf die Sicherung und Dokumentation der HA's

**Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:**

./.

## **2. Stand Wasserleitungsbauarbeiten**

Bauteil Johannesdell:

- Die Wasserleitung im Bauteil Johannesdell ist komplett verlegt.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

## **3. Stand Wasserleitungsbauarbeiten**

./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

Die Arbeiten zum Anschluss der Druckerhöhungsanlage Johannesdell wurden gemeinsam mit dem Nachunternehmen, Fa. GSH, besprochen und abgestimmt

## **4. Stand Straßenbauarbeiten-Baustraße Verlängerung Johannesdell**

Mutterbodenabtrag ausgeführt  
 Bodenabtrag/Abfuhr ausgeführt  
 Untergrundstabilisierung gemäß Ergebnis der Lastplattendruckversuche vom 09.07. und Empfehlungen Kaiser Geotechnik ausgeführt  
 Ergänzende Untergrundstabilisierung gemäß Ergebnis OT vom 18.07. ist ausgeführt  
 ca. 10 - 20 cm FSS eingebracht  
 Ergänzende Untergrundstabilisierung gemäß Ergebnis OT vom 30.07. ist ausgeführt

### **Bauteil Fußweg:**

Mutterbodenabtrag ausgeführt  
 Bodenabtrag/Abfuhr ausgeführt  
 Der Graben für den Entwässerungskanal ist ausgeschachtet  
 Der Asphaltaufbruch und das Kopfloch am vorh. Regenwasserschacht ist hergestellt

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

Montag, 20.08. wurden die geplanten Lampenstandorte von der Syna angezeigt  
 Finale Abstimmung mit der Ortsgemeinde möglichst unmittelbar anschließend

### **Für den Fußweg wurden folgende Ausführungsänderungen festgelegt:**

Der von der Treppenanlage aus gesehen linksseitige Bordstein wird als Wasserführung um 3 cm angehoben. Es werden zwei Straßenabläufe versetzt. Einer oberhalb der Treppenanlage und einer bei Station 0+030,00 (Weghälfte). Es wird eine Entwässerungsleitung verlegt mit Anschluss an den RW-Kanal in der Straße „In der Hohl“ (L = ca. 32,00 m). Die Kastenrinne, die Rigole und die Rasengitterplatten entlang der Bordsteinanlage entfallen.

Die Leistungen können durch die Leistungsbeschreibung gepuffert werden, es entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Die Ausführungsänderungen wurden Herr Prang (Anlieger HS-Nr. 9) vor Ort erläutert.

**5. Stand Straßenbauarbeiten-Baustraße Verlängerung An der Hohl**

Mutterbodenabtrag ausgeführt  
Bodenabtrag/Abfuhr ausgeführt  
Untergrundstabilisierung gemäß Leistungsbeschreibung ausgeführt  
ca. 15 cm FSS eingebracht

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

Koblenz, den 04.09.2018

**INGENIEURBÜRO  
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

*Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.*