

Aktenvermerk / Protokoll zum BV

Ausbau der Ortsstraßen „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

Tiefbauarbeiten

Datum : 19.09.2017, 14:00 Uhr
Besprechungsort: Baustelle

| | | | |
|---|----------------|--------------------|---------------|
| Teilnehmer : | von: | Verteiler : | Tel: |
| Herr Bgm. Hilgert | OG Oelsberg | OG Oelsberg | 0171 4013 387 |
| Herr Beeres | | | |
| Herr Häfele | VGW Nastätten | VGW Nastätten | |
| Anlieger der Mittelstraße/Auf dem Grund | | | |
| Herr Th. Hamm | BU Hamm | BU Hamm | 0170 2272 856 |
| Herr Priestersbach | BU Hamm | | |
| Herr Strubel | IB Leyendecker | IB Leyendecker | |

Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen.

Stand der Bauarbeiten

Kanalbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Überprüfung und Dichtigkeitsüberprüfungen sind zwischenzeitlich durchgeführt, Ergebnisprotokolle liegen vor

Mangelbeseitigung ist teilweise durchgeführt, Dokumentation steht aus ergänzende Stellungnahmen des AN stehen aus

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Befahrung und Dichtigkeitsüberprüfung sind ausgeführt ohne Beanstandung

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Straße

- Haltung M vorh. – M 02 ist fertiggestellt
- Schacht M 02 ist versetzt
- Haltung M 02 – M 03 ist fertiggestellt
- Schacht M 03 wird z. Zt. versetzt
- Haltung M 03 – M 04 ca. 80% ausgeführt

Die HA-Begehung erfolgte am 31.08., Ergebnisprotokolle werden kurzfristig vorgelegt

Der MW-HA Hs.-Nr. 1 verläuft über das Grundstück Hs.-Nr 3.

Der Anlieger Nr. 3 verlangt die Umverlegung.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- Die von der BU Triesch vorgestreckte Leitung Richtung M 02 ist im Anschlußbereich mit einem Überbogen verlegt, im Anschlußbereich sind ca. 5,00 m aufzunehmen und neu gemäß Planung zu verlegen

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten

Bauteil - Auf dem Grund/Mittelstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Str.

- Notversorgung ist installiert
- Ortsnetzleitung ist von oberhalb Einmündung Mittelstraße bis ca. geplantem HY(Hochpunkt Ortsnetzltg.) verlegt

Der W-HA Anwesen B. Steeg wurde einvernehmlich abgestimmt. Es wird ein von Hr. Steeg vorverlegtes Leerrohr einschl. Wanddurchführung genutzt.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten - Nastätter Straße

- Vorbereitende Arbeiten sind ausgeführt

Geplant ist nun kurzfristig die mit dem AG abgestimmte zusätzliche Notversorgung, l = ca. 200 m, oberirdisch zur Sicherstellung HA Kaspar zu verlegen. Es entstehen Kosten von ca. brutto € 2.150,00. Wir bitten die zusätzlichen Mittel bereit zu stellen.

Der HA Friedhof wird in diesem Arbeitsgang abgelegt. Zur Sicherstellung wird die BU Hamm ersatzweise ein Wasserfass, 1000 l Inhalt, aufstellen.

Der Standort des gepl. Wasserzählerschachtes im Friedhofgelände wurde gemeinsam mit Hr. Bgm. Hilgert und Beeres abgestimmt, ca. Höhe des alten Anschlußschachtes.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Straßenbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Pflasterangleichungen, verfüllen der Arbeitsräume, Zäune stellen ist geplant bis Ende KW 39 auszuführen

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Weberstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Pflasterangleichungen und verfüllen der Arbeitsräume ist geplant bis Ende KW 39 auszuführen

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Nastätter Straße

- Die Straßenleuchte Höhe Zufahrt Hs.-Nr. 9 wird aus dem Zufahrtbereich Richtung Nastätter umgesetzt(Abstimmung mit Syna erfolgt)
- Es wurden Probefelder zwecks Überprüfung der Tragfähigkeit des Untergrundes festgelegt die entsprechenden Lp's wurden durch Kaiser Geotechnik durchgeführt
Empfehlung: Untergrundstabilisierung d = 30 cm??

Auf Grund örtlicher Erfordernissen wird bis ca. Höhe Zufahrt Steeg wie im unteren Teil 40 cm Stabilisierung notwendig, Fotodoku wird nachgereicht.

Die bisher dann angefallenen Mehrkosten zum LV werden kurzfristig benannt.

- Aufbruch des Oberbaus, Aushub des anstehenden Bodens, einbringen der Untergrundstabilisierung und 1. Lage FSS ist zu ca. 80 % ausgeführt.


Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- Im unmittelbaren Anschlußbereich der Str. A.d. Grund zur Weberstraße ist keine regelkonformer Straßenausbau festzustellen.
Der Anschlußbereich wird ca. 3,00 – 4,00 m in Richtung Webestraße verschoben.
- Der Jägerzaun entlang Hs.-Nr. 8(Grote) wurde plangemäß demontiert und zwischengelagert. Zaunelemente als auch Pfosten sind morsch, zum Wiedereinbau ungeeignet(ähnlich wie beim Ausbau der Mittelstr. 1. BA).
Nach tel. Rücksprache erwartet Hr. Grote, die Zaunanlage wird im Rahmen der Maßnahme wiederhergestellt.
Hierzu bitte kurze Rücksprache
- ~~Abstimmung mit Hr. Bgm. Hilgert, Hr. Beeres, Hr. Krüger, Hr. Hamm vom 28.07.:~~
~~Im Einmündungsbereich „Auf dem Grund / Mittelstraße“ wird die Pflasterrinne durchgesetzt~~
Abstimmung vom 05.09. / Ausführungsänderung:
Anstatt Pflasterrinne werden vor Grundstück Stötzer ca. ober- und unterhalb der Fußgängerfurt je ein Straßenablauf angeordnet(1 Ablauf zusätzlich)

Die BU Hamm wird gebeten, für Bauteil Mittelstraße – Richtung Nastätter Straße kurzfristig einen überarbeiteten detaillierten Ablaufplan zur umfassenden Anliegerinformation vorzulegen.

Koblenz, den 20.09.2017

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.