

## Aktenvermerk / Protokoll zum BV

# Ausbau der Ortsstraßen „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

## Tiefbauarbeiten

Datum : 10.10.2017, 14:00 Uhr  
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Bgm. Hilgert	OG Oelsberg	OG Oelsberg	0171 4013 387
Herr Häffele	VGW Nastätten	VGW Nastätten	
Herr Th. Hamm	BU Hamm	BU Hamm	0170 2272 856
Herr Priestersbach	BU Hamm		
Herr Strubel	IB Leyendecker	IB Leyendecker	

## Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen.

### Stand der Bauarbeiten

#### Kanalbauarbeiten

##### Bauteil - Mittelstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Überprüfung und Dichtigkeitsüberprüfungen sind zwischenzeitlich durchgeführt, Ergebnisprotokolle liegen vor

**Mangelbeseitigung ist teilweise durchgeführt, Dokumentation steht aus ergänzende Stellungnahmen des AN stehen aus**

##### Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Befahrung und Dichtigkeitsüberprüfung sind ausgeführt ohne Beanstandung

##### Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Straße

- Haltung M vorh. – M 02 ist fertiggestellt
- Schacht M 02 ist versetzt
- Haltung M 02 – M 03 ist fertiggestellt
- Schacht M 03 wird z. Zt. versetzt
- Haltung M 03 – M 04 ca. 85% ausgeführt(Querung K 80 steht aus)
- Hausanschlüsse sind erneuert

### Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- Grundstück 1/4(Jochen Steeg) erhält auf Wunsch einen zusätzlichen Hausanschluß Lage ca. 2,50 m oberhalb Grenze Grundstück 3/3.

### Stand der Bauarbeiten

#### Wasserleitungsbauarbeiten

##### Bauteil - Auf dem Grund/Mittelstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

##### Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Str.

- Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen
- Hausanschluß B. Steeg kann wegen Urlaub des Anliegers erst in KW 42 montiert werden
- Grundstück 1/4(Jochen Steeg) erhält auf Wunsch einen zusätzlichen Hausanschluß  
Lage ist mit dem Anlieger abzustimmen

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

### **Stand der Bauarbeiten**

Wasserleitungsbauarbeiten - Nastätter Straße

- Vorbereitende Arbeiten sind ausgeführt
- Zusätzliche Notversorgung ist installiert
- Leitungsverlegung ca. 40% ausgeführt
- Querungen Kreisstraße Anschluß Haiko Steeg und ehemals Bauhof Steeg sind ausgeführt

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- Auf Grund erheblicher Bedenken betr. der Standsicherheit, unzureichende Gründung etc., der Friedhofsmauer wird die BU Hamm eine alternative Ausführung „Spülbohrung“ entlang der Mauer anbieten.  
Der Nachtrag wird bis Dienstag, 17.10. erwartet

### **Stand der Bauarbeiten**

Straßenbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Weberstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Nastätter Straße


- Aufbruch des Oberbaus, Aushub des anstehenden Bodens, einbringen der Untergrundstabilisierung und 1. Lage FSS ist zu ca. 90% ausgeführt.
- Donnerstag, 12.10., wird die Trasse lage- und höhenmäßig abgesteckt

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

Koblenz, den 13.10.2017

**INGENIEURBÜRO  
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

*Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.*