



Aktenvermerk / Protokoll zum BV

Ausbau der Ortsstraßen „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

Tiefbauarbeiten

Datum : 23.10.2017, 14:00 Uhr
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Beeres	OG Oelsberg	OG Oelsberg	
Herr Häfele	VGW Nastätten	VGW Nastätten	
		VGW Wasser	
		KA Mühlbachtal	
Herr Th. Hamm	BU Hamm	BU Hamm	
Herr Priestersbach	BU Hamm		
Herr Strubel	IB Leyendecker	IB Leyendecker	

Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen.

Stand der Bauarbeiten

Kanalbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Überprüfung und Dichtigkeitsüberprüfungen sind zwischenzeitlich durchgeführt, Ergebnisprotokolle liegen vor

Mangelbeseitigung ist teilweise durchgeführt, Dokumentation und ergänzende Stellungnahmen des AN stehen aus

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Befahrung und Dichtigkeitsüberprüfung sind ausgeführt ohne Beanstandung

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Straße

- Haltung M vorh. – M 02 ist fertiggestellt
- Schacht M 02 ist versetzt
- Haltung M 02 – M 03 ist fertiggestellt
- Schacht M 03 wird z. Zt. versetzt
- Haltung M 03 – M 04 ca. 85% ausgeführt(Querung K 80 steht aus)
- Hausanschlüsse sind erneuert

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- Grundstück 1/4(Jochen Steeg) erhält auf Wunsch einen zusätzlichen Hausanschluß Lage ca. 2,50 m oberhalb Grenze Grundstück 3/3.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten

Bauteil - Auf dem Grund/Mittelstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße
Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Str.

- Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen
- Hausanschlüsse sind erneuert bzw. umgeschlossen

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten - Nastätter Straße

- Vorbereitende Arbeiten sind ausgeführt
- Zusätzliche Notversorgung ist installiert
- Leitungsverlegung ca. 70% ausgeführt(entlang Friedhofsmauer steht aus)
- Querungen Kreisstraße Anschluß Haiko Steeg und ehemals Bauhof Steeg sind ausgeführt

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- Auf Grund erheblicher Bedenken betr. der Standsicherheit, unzureichende Gründung etc., der Friedhofsmauer wird die BU Hamm eine alternative Ausführung „Spülbohrung“ entlang der Mauer anbieten.
Das Nachtragsangebot liegt zwischenzeitlich vor, der Nachtrag schließt ab mit brutto € 10.051,93 und ist günstiger als die ausgeschriebene Leistung.
Entsprechende Gegenüberstellung wird nachgereicht.
Die VGW, Hr. Solinski, haben vorab den Nachtrag mündlich beauftragt.
Wir erwarten die Ausführung bis spätestens KW 47.

Stand der Bauarbeiten

Straßenbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Weberstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Nastätter Straße

- Aufbruch des Oberbaus, Aushub des anstehenden Bodens, einbringen der Untergrundstabilisierung und 1. Lage FSS ist zu ca. 90% ausgeführt.
- Die Trasse wurde lage- und höhenmäßig abgesteckt
- Randeinfassungen, Rinnen und Borde, werden z.Zt. versetzt

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

./.

Koblenz, den 24.10.2017

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.