



## Aktenvermerk / Protokoll zum BV

# Ausbau der Ortsstraßen „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

### Tiefbauarbeiten

Datum : 07.11.2017, 14:00 Uhr  
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Beeres	OG Oelsberg	OG Oelsberg	
Herr Hummel	OG Oelsberg		
		VGW Nastätten	
		VGW Wasser	
		KA Mühlbachtal	
Herr Th. Hamm	BU Hamm	BU Hamm	
Herr Priestersbach	BU Hamm		
Herr Strubel	IB Leyendecker	IB Leyendecker	

### Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen.

### Stand der Bauarbeiten

#### Kanalbauarbeiten

##### Bauteil - Mittelstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Überprüfung und Dichtigkeitsüberprüfungen sind zwischenzeitlich durchgeführt, Ergebnisprotokolle liegen vor

**Mangelbeseitigung ist teilweise durchgeführt, Dokumentation und ergänzende Stellungnahmen des AN stehen aus**

##### Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Befahrung und Dichtigkeitsüberprüfung sind ausgeführt ohne Beanstandung

##### Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Straße

- Haltung M vorh. – M 02 ist fertiggestellt
- Schacht M 02 ist versetzt
- Haltung M 02 – M 03 ist fertiggestellt
- Schacht M 03 wird z. Zt. versetzt
- Haltung M 03 – M 04 ca. 85% ausgeführt(Querung K 80 steht aus)
- Hausanschlüsse sind erneuert

### Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

### Stand der Bauarbeiten

#### Wasserleitungsbauarbeiten

##### Bauteil - Auf dem Grund/Mittelstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße  
Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Str.  

- Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

**Stand der Bauarbeiten**

Wasserleitungsbauarbeiten - Nastätter Straße

- Vorbereitende Arbeiten sind ausgeführt
- Zusätzliche Notversorgung ist installiert
- Leitungsverlegung ca. 70% ausgeführt
- entlang Friedhofsmauer sind die Leerrohre mittels Spülbohrung eingezogen, einziehen der Wasserleitung und der Abwasserdruckleitung stehen aus
- Querungen Kreisstraße Anschluß Haiko Steeg und ehemals Bauhof Steeg sind ausgeführt
- HA ehemals Bauhof ist fertiggestellt
- Querung Nastätter Straße in Verlängerung Auf dem Grund und HA Wolfgang Steeg stehen aus
- HA Haiko Steeg ca. 85 % ausgeführt  
In diesem Graben wurde ein von Hr. Günter Steeg gestelltes Kabelleerrohr DN 125 mit verlegt

Für Dienstag, 14.11., ist die Dichtigkeitsüberprüfung und ziehen der Wasserprobe geplant

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

**Stand der Bauarbeiten**

Straßenbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Weberstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Nastätter Straße

- Aufbruch des Oberbaus, Aushub des anstehenden Bodens, einbringen der Untergrundstabilisierung und 1. Lage FSS ist zu ca. 95% ausgeführt.
- Randeinfassungen, Rinnen und Borde, ca. 75 % ausgeführt

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- Zaunelemente als auch Pfosten/Pfostenschuhe Hs.-Nr. 8(Grote) sind morsch, zum Wiedereinbau ungeeignet(ähnlich wie beim Ausbau der Mittelstr. 1. BA)  
In Abstimmung mit der OG werden „Neue Bauelemente“ geliefert und montiert  
Es entstehen zusätzliche Materialkosten in Höhe von ca. netto € 350,00 – 375,00
- Auf Anordnung der OG wird in der Nastätter Straße Höhe Hs.-Nr. 10 in den Nebenanlagen eine Fußgängerfurt, Bordabsenkung auf 2 cm mit taktilen Platten, beauftragt.  
Die Lage wurde vor Ort angezeigt, die Abrechnung hat separat zu erfolgen.

Koblenz, den 08.11.2017

**INGENIEURBÜRO  
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.