



Aktenvermerk / Protokoll zum BV

Ausbau der Ortsstraßen „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

Tiefbauarbeiten

Datum :	05.12.2017, 14:00 Uhr		
Besprechungsort:	Baustelle		
Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Solinski	VGW Nastätten	OG Oelsberg VGW Nastätten VGW Wasser KA Mühlbachtal BU Hamm	
Herr Th. Hamm	BU Hamm		
Herr Priestersbach	BU Hamm		
Herr Jürgenliemk	IB Leyendecker	IB Leyendecker	

Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen.

Stand der Bauarbeiten

Kanalbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Überprüfung und Dichtigkeitsüberprüfungen sind zwischenzeitlich durchgeführt, Ergebnisprotokolle liegen vor

Mangelbeseitigung ist teilweise durchgeführt, Dokumentation und ergänzende Stellungnahmen des AN stehen aus

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Straße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Befahrung und Dichtigkeitsüberprüfungen sind durchgeführt, Ergebnisse stehen noch aus

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten

Bauteil - Auf dem Grund/Mittelstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Str.

- Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Nastätter Straße

- Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Ergebnisse der Dichtigkeitsüberprüfung der Mikrobiologie, ohne Beanstandung

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Straßenbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Weberstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Nastätter Straße

- Das Feinplanum für die Asphalttragschicht ist zu 95 % fertiggestellt
- Die Arbeiten für die Randeinfassungen, Rinnen und Borde sind abgeschlossen

Der Einbau der Asphalttragschicht ist witterungsabhängig für ende KW 49 geplant

Kaiser Geotechnik sind die Verdichtungsüberprüfungen, Rammsondierungen und Lastplattendruckversuche, angezeigt. Die Untersuchungen werden, lt. Herrn Hamm, am 07.12. durchgeführt

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- Zaunelemente als auch Pfosten/Pfostenschuhe Hs.-Nr. 8(Grote) sind morsch, zum Wiedereinbau ungeeignet(ähnlich wie beim Ausbau der Mittelstr. 1. BA)
In Abstimmung mit der OG werden „Neue Bauelemente“ geliefert und montiert
Es entstehen zusätzliche Materialkosten in Höhe von ca. netto € 350,00 – 375,00
- Auf Anordnung der OG wird in der Nastätter Straße Höhe Hs.-Nr. 10 in den Nebenanlagen eine Fußgängerfurt, Bordabsenkung auf 2 cm mit taktilen Platten, beauftragt.
Die Lage wurde vor Ort angezeigt, die Abrechnung hat separat zu erfolgen.

Koblenz, den 06.12.2017

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.