

Aktenvermerk / Protokoll zum BV

Ausbau der Ortsstraßen „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

Tiefbauarbeiten

Datum : 12.12.2017, 14:00 Uhr
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Bgm. Hilgert Herr Hummel	OG Oelsberg OG Olesberg	OG Oelsberg	
Herr Th. Hamm Herr Priestersbach Herr Jürgenliemk	BU Hamm BU Hamm IB Leyendecker	VGW Nastätten VGW Wasser KA Mühlbachtal BU Hamm IB Leyendecker	

Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen.

Stand der Bauarbeiten

Kanalbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Überprüfung und Dichtigkeitsüberprüfungen sind zwischenzeitlich durchgeführt, Ergebnisprotokolle liegen vor

Mangelbeseitigung ist teilweise durchgeführt, Dokumentation und ergänzende Stellungnahmen des AN stehen aus

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Straße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Befahrung und Dichtigkeitsüberprüfungen sind durchgeführt, ohne Beanstandung

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten

Bauteil - Auf dem Grund/Mittelstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Str.

- Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Nastätter Straße

- Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Straßenbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Weberstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Nastätter Straße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt
ausstehende Angleichungen werden noch überwiegend ausgeführt

Kaiser Geotechnik hat die Verdichtungsüberprüfungen, Rammsondierungen und Lastplattendruckversuche, vereinbarungsgemäß durchgeführt, Ergebnisse ohne Beanstandung

BU Hamm wird die Arbeiten im Laufe dieser KW einstellen, die Baustelle räumen, die Fortführung der Arbeiten in 2018 ist frühzeitig schriftlich den Beteiligten anzuzeigen.

Der Baustellenbereich

ist bis zur Fortführung der Arbeiten in 2018 eigenverantwortlich gemäß den einschlägigen Richtlinien abzusichern.

Die Rinnen und Borde sind Stand Heute ohne Beanstandung.


Sand auf den Gehwegflächen ist zwingend vor dem Verlassen der Baustelle komplett einzukehren bzw. einzuschlämmen, Überschuss zu beseitigen

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- Zaunelemente als auch Pfosten/Pfostenschuhe Hs.-Nr. 8(Grote) sind morsch, zum Wiedereinbau ungeeignet(ähnlich wie beim Ausbau der Mittelstr. 1. BA)
In Abstimmung mit der OG werden „Neue Bauelemente“ geliefert und montiert
Es entstehen zusätzliche Materialkosten in Höhe von ca. netto € 350,00 – 375,00
Ausführung der Arbeiten in 2018
- Auf Anordnung der OG wird in der Nastätter Straße Höhe Hs.-Nr. 10 in den Nebenanlagen eine Fußgängerfurt, Bordabsenkung auf 2 cm mit taktilen Platten, beauftragt.
Die Lage wurde vor Ort angezeigt, die Abrechnung hat separat zu erfolgen.
Arbeiten sind ausgeführt, taktile Platten im Gehweg gegenüber Hs.-Nr. 10 sind noch zu verlegen

Koblenz, den 13.12.2017

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzutellen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.