



Aktenvermerk - per fax oder e-mail – bitte umgehend weiterleiten

Datum : 13.03.2017, 09:00 Uhr
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Solinski	VGW Nastätten	VGW Nastätten	06772 80 271
Herr Häffele	VGW Nastätten		06772 80 277
Herr Bgm. Hilgert	OG Oelsberg	OG Oelsberg	0171 4013 387
Herr Beeres	OG Oelsberg		
Anlieger B. Steeg, Stötzer, Krüger, zeitweise			
Herr Uthe	SM Bogel		
Herr Werner	Syna Lahnstein	Syna Lahnstein	
Herr Rörig	Syna Lahnstein	Syna Lahnstein	
Herr Th. Hamm	BU Hamm	BU Hamm	0170 2272 856
Herr Strubel	IB Leyendecker	IB Leyendecker	0171 631 6320

Gegenstand der Besprechung:

**Ausbau der Ortsstraße „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“
in der Ortsgemeinde Oelsberg
Tiefbauarbeiten**

Zu o. g. BV fand Heute die Baustelleneinweisung statt. Der Auftrag zur Durchführung der Tiefbauarbeiten an die BU Hamm wurde von den VGW und der OG erteilt, das entsprechende Auftragsschreiben ist ausgetauscht.

Die Ausführungspläne einschließlich der Kanal-Hausanschlußakte wurden den AG's und dem AN je 2-fach übergeben.

Zur Hausanschlussbegehung werden die VGW kurzfristig einladen, Teilnahme des Poliers und des Nachunternehmers für die Wasserleitungsbauarbeiten notwendig.

Die notwendige Beweissicherung wird bis Baubeginn im Auftrag der AG's vom Büro Osser durchgeführt.

Es wird ausdrücklich auf die Anforderungen zur Abrechnung hingewiesen, siehe hierzu auch Anlagen der Ausschreibungsunterlagen.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich Ende April / Anfang Mai 2017, spätestens im Laufe KW 19-2017 aufgenommen, vom AN unbedingt vorher schriftlich anzuzeigen.

Nachunternehmer kommen für die Wasserleitungs-, Pflaster- und bitu. Oberbauarbeiten zum Einsatz, die Nachunternehmer sind vom AN zwingend im Vorfeld zu benennen, der Einsatz bedarf der Zustimmung der AG's und Bauüberwachung.

AN-Bauleiter ist Herr Thomas Hamm, Tel. 0170 2272 856
als Polier ist Herr Priesterbach, Tel. 0170 2852 789, benannt.

Ein regelmäßiger, gemeinsamer Baustellentermin, AG's-AN-eventuell EVU's-Anlieger- und Bauüberwachung, ist für jeweils Dienstag, 14:00 Uhr terminiert,
erster gemeinsamer Baustellentermin somit Dienstag, 16.05.2017, 14:00 Uhr.

Auf der Baustelle ist ein detailliertes Bautagebuch zu führen und wöchentlich der Bauüberwachung zu übergeben,
die Urkalkulation ist dem AG zu übergeben,
die Vorlage eines Baufristen- bzw. Ablaufplans ist zwingend erforderlich, wir erwarten die Vorlage zur Prüfung und Freigabe bis 28.04.2017.

Die Syna plant grundsätzlich keine Arbeiten im Baufeld, eventuell ist jedoch der KV Höhe Hs.-Nr. 10 Nastätter Straße um zu versetzen.
Weitere Vertreter von EVU's nahmen am Termin nicht teil.

Stand der Bauarbeiten

- ./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Koblenz, den 14.03.2017

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.