



Aktenvermerk / Protokoll zum BV

Ausbau der Ortsstraßen „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

Tiefbauarbeiten

Datum : 12.04.2018, 08:00 Uhr
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Th. Hamm	BU Hamm	OG Oelsberg	
Herr S. Kurth	BU MPS(Nachunternehmer)	VGW Nastätten	
Herr Strubel	IB Leyendecker	VGW Wasser	
		KA Mühlbachtal	
		BU Hamm	
		IB Leyendecker	

Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen.

Stand der Bauarbeiten

Kanalbauarbeiten

Bauteil - Mittelstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

TV-Überprüfung und Dichtigkeitsüberprüfungen sind zwischenzeitlich durchgeführt, Ergebnisprotokolle liegen vor

Mangelbeseitigung ist teilweise durchgeführt, Dokumentation und ergänzende Stellungnahmen des AN stehen aus

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Straße

Kanalbauarbeiten sind abgeschlossen

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten

Bauteil - Auf dem Grund/Mittelstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Weberstraße

Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Auf dem Grund bis Nastätter Str.

- Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Bauteil - Nastätter Straße

- Wasserleitungsbauarbeiten sind abgeschlossen

Stand der Bauarbeiten**Straßenbauarbeiten****Bauteil - Mittelstraße**

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Weberstraße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt.

Bauteil - Auf dem Grund ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Nastätter Straße

- Arbeiten bis auf Asphaltdeckschicht fertiggestellt

Herr Hamm, Herr S. Kurth und Hr. Strubel haben vereinbarungsgemäß die zu sanierenden bitu. Tragschichtbereiche markiert.

Geplant ist bei entsprechenden Witterungsverhältnissen im Laufe KW 16 die Asphaltarbeiten(Deckschicht) auszuführen, die Maßnahme dann final zum 20.04. abzuschließen.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Koblenz, den 12.04.2018

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzutellen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.