



## Aktenvermerk / Protokoll zum BV

# Ausbau der Ortsstraße „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

## Tiefbauarbeiten

Datum : 27.06.2017, 14:00 Uhr  
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Häfele	VGW Nastätten	VGW Nastätten	06772 80 277
Herr Bgm. Hilgert	OG Oelsberg	OG Oelsberg	0171 4013 387
Herr Th. Hamm	BU Hamm	BU Hamm	0170 2272 856
Herr Jürgenliemk	IB Leyendecker	IB Leyendecker	0163 8222466

## Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen.  
Die Urkalkulation liegt in Nastätten vor, der Bauzeitenplan ist im Baustellenbüro veröffentlicht.

## Stand der Bauarbeiten

### Kanalbauarbeiten

- Schacht M 07 ist versetzt
- Schacht M 06 ist versetzt
- Schacht M 05 ist versetzt
- Haltung M 05 – M vorh. ist 2/3 fertiggestellt

Hausanschlussbegehung in der Mittelstraße und Auf dem Grund(von Mittelstraße in Richtung Weberstraße) ist durchgeführt, Ergebnisse liegen vor

### Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

## Stand der Bauarbeiten

### Wasserleitungsbauarbeiten-Auf dem Grund/Mittelstraße

- Notversorgung in der Mittelstraße ist montiert
- Hausanschlüsse Mittelstraße 11 und Auf dem Grund 5 sind verlegt
- Die Hauptwasserleitung in der Mittelstraße ist vom Ausbauende bis Schacht M 05 vorgestreckt

Hausanschlussbegehung in der Mittelstraße und Auf dem Grund(von Mittelstraße in Richtung Weberstraße) ist durchgeführt, Ergebnisse liegen vor

### Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

## Stand der Bauarbeiten

### Wasserleitungsbauarbeiten-Nastätter Straße

- ./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

**Stand der Bauarbeiten**

Straßenbauarbeiten Mittelstraße

- Aufbruch des Oberbaus, Aushub des anstehenden Bodens, einbringen der Untergrundstabilisierung einschl. 1. Lage FSS ist zu ca. 95 % erbracht

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Koblenz, den 27.06.2017

**INGENIEURBÜRO  
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

*Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.*