



Aktenvermerk / Protokoll zum BV

Ausbau der Ortsstraßen „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

Tiefbauarbeiten

Datum : 04.07.2017, 14:00 Uhr
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Bgm. Hilgert	OG Oelsberg	OG Oelsberg	0171 4013 387
Herr Beeres	OG Oelsberg		
Herr Solinski	VGW Nastätten	VGW Nastätten	
Herr Häfele	VGW Nastätten	VGW Nastätten	06772 80 277
Herrn Steeg und Stötzer	Anlieger		
Herr Werner	Syna	Syna	
Herr Th. Hamm	BU Hamm	BU Hamm	0170 2272 856
Herr Priestersbach	BU Hamm		
Herr Jürgenliemk	IB Leyendecker	IB Leyendecker	0163 8222466
Herr Strubel	IB Leyendecker		

Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen.
Die Urkalkulation liegt in Nastätten vor, der Bauzeitenplan ist im Baustellenbüro veröffentlicht.
Die Arbeiten werden z. Zt. im Rahmen der Angaben des Bauablaufplans ausgeführt

Stand der Bauarbeiten

Kanalbauarbeiten

- Kanalbauarbeiten –Sammelleitungen/Bauwerke- in der Mittelstraße sind abgeschlossen
- Erneuerung der MW-Kanalhausanschlüsse wird Heute abgeschlossen

TV-Befahrung und Dichtigkeitsüberprüfung der Kanäle/Bauwerke wird von der Bauüberwachung beim IB Kämpfer veranlasst

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten - Auf dem Grund/Mittelstraße

- Notversorgung in der Mittelstraße ist montiert
- Ortsnetzleitung da 90 mm in der Mittelstraße ist verlegt
- Verlegen der Leerrohre zum Einziehen der Wasser-HA's wird Heute abgeschlossen

Für Montagvormittag, 10.07., ist die Dichtigkeitsüberprüfung / ziehen der Wasserprobe vereinbart.

Der W-HA Anwesen B. Steeg wurde einvernehmlich abgestimmt. Es wird ein von Hr. Steeg vorverlegtes Leerrohr einschl. Wanddurchführung genutzt.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten - Nastätter Straße

- ./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Straßenbauarbeiten Mittelstraße

- Aufbruch des Oberbaus, Aushub des anstehenden Bodens, einbringen der Untergrundstabilisierung einschl. 1. Lage FSS ist zu ca. 95 % erbracht
- Anschlußleitungen der Straßenabläufe sind vorgestreckt
- Die Straßenleuchte am Wendehammer wird kurzfristig plangemäß umgesetzt, ca. 30 – 50 cm aus der Ecke Richtung Hs.-Nr. 11 (Abstimmung mit Syna erfolgt)

Die notwendige Grenzanzeige wird von der Bauüberwachung in Abstimmung mit dem AN kurzfristig veranlasst.

Montagvormittag, 10.07., erfolgt die lage- und höhenmäßige Absteckung

Straßenbauarbeiten Auf dem Grund (ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Weberstraße)

- Es werden zwei Probefelder zwecks Überprüfung der Tragfähigkeit des Untergrundes festgelegt die entsprechenden Lp's werden durch Kaiser Geotechnik am Montag durchgeführt

Straßenbauarbeiten Auf dem Grund (ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Nastätter Straße)

- Die Straßenleuchte Höhe Zufahrt Hs.-Nr. 9 (Beeres) wird aus dem Zufahrtbereich Richtung Nastätter umgesetzt (Abstimmung mit Syna erfolgt)

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Der Jour-Fix kommenden Dienstag, 11.07., entfällt.

Koblenz, den 06.07.2017

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**



(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.