



Aktenvermerk / Protokoll zum BV

Ausbau der Ortsstraßen „Auf dem Grund und Mittelstraße 2. BA“ in der Ortsgemeinde Oelsberg

Tiefbauarbeiten

Datum : 10.07.2017, 9:30 Uhr
Besprechungsort: Baustelle

Teilnehmer :	von:	Verteiler :	Tel:
Herr Th. Hamm	BU Hamm	OG Oelsberg	0171 4013 387
Herr Priestersbach	BU Hamm	VGW Nastätten	
Herr Jürgenliemk	IB Leyendecker	BU Hamm	0170 2272 856
Herr Strubel	IB Leyendecker	IB Leyendecker	0163 8222466

Gegenstand der Besprechung:

Die BU Hamm hat die Bauarbeiten, gemäß besonderer Vereinbarung, am 29.05.2017 aufgenommen.
Die Urkalkulation liegt in Nastätten vor, der Bauzeitenplan ist im Baustellenbüro veröffentlicht.
Die Arbeiten werden z. Zt. im Rahmen der Angaben des Bauablaufplans ausgeführt

Stand der Bauarbeiten

Kanalbauarbeiten

- Kanalbauarbeiten –Sammelleitungen/Bauwerke- in der Mittelstraße sind abgeschlossen
- Erneuerung der MW-Kanalhausanschlüsse ist abgeschlossen

TV-Befahrung und Dichtigkeitsüberprüfung der Kanäle/Bauwerke wird von der Bauüberwachung beim IB Kämpfer veranlasst

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten - Auf dem Grund/Mittelstraße

- Notversorgung in der Mittelstraße ist montiert
- Ortsnetzleitung da 90 mm in der Mittelstraße ist verlegt
- Verlegen der Leerrohre zum Einziehen der Wasser-HA's ist abgeschlossen

Dichtigkeitsüberprüfung Ortsnetzleitung da 90 mm erfolgreich durchgeführt, Wasserprobe gezogen – Ergebnis steht aus

Der W-HA Anwesen B. Steeg wurde einvernehmlich abgestimmt. Es wird ein von Hr. Steeg vorverlegtes Leerrohr einschl. Wanddurchführung genutzt.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Wasserleitungsbauarbeiten - Nastätter Straße

- ./.

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- ./.

Stand der Bauarbeiten

Straßenbauarbeiten Mittelstraße

- Aufbruch des Oberbaus, Aushub des anstehenden Bodens, einbringen der Untergrundstabilisierung einschl. 1. Lage FSS ist zu ca. 95 % erbracht
- Anschlußleitungen der Straßenabläufe sind vorgestreckt
- Die Straßenleuchte am Wendehammer wird kurzfristig plangemäß umgesetzt, ca. 30 – 50 cm aus der Ecke Richtung Hs.-Nr. 11 (Abstimmung mit Syna erfolgt)
- Grenzanzeige wurde im Auftrag der BU Hamm vom Büro Brost durchgeführt
- Talseitiger Bordsteinverlauf (HK Rundbordstein) wurde lage- und höhenmäßig abgesteckt

Die Absteckung ist dauerhaft zu sichern, es ist unbedingt auf das Pflasterrastermaß zu achten**Mit dem Anlieger Hs.-Nr. 10 wurde vereinbart, der Tiefbordstein entlang seinem Grundstück kann im Radius analog der Darstellung im Lageplan veretzt werden.**

Straßenbauarbeiten Auf dem Grund (ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Weberstraße)

- Es wurden zwei Probefelder zwecks Überprüfung der Tragfähigkeit des Untergrundes festgelegt die entsprechenden Lp's wurden durch Kaiser Geotechnik durchgeführt Ergebnisprotokoll steht aus

Straßenbauarbeiten Auf dem Grund (ab Einmündung Mittelstraße – Richtung Nastätter Straße)

- Die Straßenleuchte Höhe Zufahrt Hs.-Nr. 9 (Beeres) wird aus dem Zufahrtbereich Richtung Nastätter umgesetzt (Abstimmung mit Syna erfolgt)

Anweisungen der Bauüberwachung/Änderungen zur gepl. Bauausführung:

- Im unmittelbaren Anschlußbereich der Str. A.d. Grund zur Weberstraße ist keine regelkonformer Straßenausbau festzustellen. Der Anschlußbereich wird ca. 3,00 – 4,00 m in Richtung Weberstraße verschoben.

Koblenz, den 11.07.2017

**INGENIEURBÜRO
LEYENDECKER GmbH**


(A. Strubel)

Sollte dieses Protokoll Widersprüche gegenüber den bei der Besprechung getroffenen Aussagen aufweisen, so sind die Änderungen binnen 2 Werktagen nach Eingang dem Protokollanten mitzuteilen. Andernfalls ist dieses Protokoll verbindlich.